

Nr.		Proj Nr.	Kosten		noch zu erwartende Kosten in 2022	2023	2024 ff	Bemerkungen
K 1	Kirchheim - Weisenheim am Berg	155	1.068.578,55 €		7.000,00 €	3.500,00 €		Schlussgerechnet, Landespflegerische Maßnahmen
K 8	Sanierung der Marlachbrücke	123	480.000,00 €		25.000,00 €	10.000,00 €		Baulich fertig, Schlusszahlungen stehen noch aus
K 10	OD Meckenheim und freie Strecke bei Ruppertsberg	159.1	639.000,00 €			210.000,00 €		Bau begonnen
K 24	OD Gerolsheim	161	250.000,00 €			150.000,00 €	100.000,00 €	
K 36	Tiefenthal Nackterhof	237	350.000,00 €			350.000,00 €		Preissteigerung berücksichtigt
K 30	Hangsicherung und Bestandsausbau v.d. L 517 bis zur OD Battenberg	250	2.120.000,00 €		110.000,00 €	30.000,00 €		Baulich fertig
K 5	Erpolzheim - Ungstein	40	1.176.000,00 €			50.000,00 €		SR wird erwartet , Ablösekosten stehen noch aus
K 24	Lückenschluß R/G Gerolsheim -Lamsheim	44	766.461,44 €			20.000,00 €		ca. 30t€ Provisorium Überleitung des R/G auf den R/G/W auf der Nordseite der L 520
K16	Rotsteig - OE Wachenheim, Stat. 5,100 - 10,800		2.100.000,00 €			2.100.000,00 €		Mit Hangrutsch, Durchlässe, Schutzeinrichtung, Untersuchung fehlt noch
K 18	SW Im Frechental (6613 564A)		100.000,00 €			100.000,00 €		
K 17	SW Am Friedhof (6613 558) / Iggelbach		55.000,00 €			55.000,00 €		
Gesamtkosten						3.065.000,00 €	100.000,00 €	