Nr.		Proj Nr.	Kosten	noch zu erwartenden Kosten in 2023	2024	2025 ff	Bemerkungen
K 8	Sanierung der Marlachbrücke	123	473.003,21 €				Schlussgerechnet
K 1	Kirchheim - Weisenheim a.Bg	155	1.068.578,55 €	9.600,00 €			Schlussgerechnet
K 10	OD Meckenheim und freie Strecke bei Ruppertsberg	159.1	639.000,00 €	666.021,33 €			Baul. Fertig, Stand 8.AZ 01.06.2023
K 10	OD Ruppertsberg	159.2	1.677.000,00 €	-158.000,00 €			Auszahlung Vergleich erfolgt, Abrechnung Gemeinde / Werke
K 10	K 10 - LK DÜW/Ausbau zw. der B 271 und Meckenheim		704.536,86 €	7.000,00 €			Restabwicklung Grunderwerb / Landespflege
K 24	OD Gerolsheim	161	250.000,00 €		250.000,00 €		frühestens 2024
K 31	Höningen - Leistadt	199	360.000,00 €			360.000,00 €	Station 2+095 bis 4+684 (Bau mit FG III, Gabionen)
K 36	Tiefenthal Nackterhof	237	350.000,00 €			350.000,00 €	Preissteigerung berücksichtigt, Abstufung OD-Bereich
K 1	OD Kirchheim	243	200.000,00 €			200.000,00 €	K 1 ist abgestuft; Gespräch mit Gemeinde erforderlich, Ablösung oder Ausbau mit der OD
K 30	Hangsicherung und Bestandsausbau v.d. L 517 bis zur OD Battenberg	250	2.176.000,00 €				baul. Fertig, SZ fehlt noch
K 18	Böschungsrutsch	252	100.000,00 €		100.000,00 €		
K 31	Sanierung Gabionenwand Höningen -Leistadt	262	90.872,02 €				Schlusszahlung erfolgt, Restleistungs < 1.000 € noch offen
K 5	Erpolzheim - Ungstein	40	1.176.000,00 €	20.000,00 €			SR erfolgt , Ablösekosten, Anteil DB, Vorteilsausgleich
K 24	Lückenschluß R/G Gerolsheim -Lamsheim	44	766.461,44 €	20.000,00 €			ca. 30t€ Provis. des R/G auf die Nordseite d. L 520, Stand 4.AZ 436.500, Landesanteil
K 24	Lückenschluß Teilstück / Verlegung K 24 Dirmstein	89	230.000,00 €		230.000,00 €		fraglich, Preissteigerung berücksichtigt
K 24	Lückenschluß R/G Gerolsheim Dirmstein	232	200.000,00 €			200.000,00 €	frühestens 2025
K16	Rotsteig - OE Wachenheim, Stat. 5,100 - 10,800	277	2.600.000,00 €	400.000,00 €	2.200.000,00 €		Mit Hangrutsch, Durchlässe, Erhöhung wegen Schutzeinrichtung ,befest. Bankette
K 31	Weitere Gabionen-SW bei Höningen	281	100.000,00 €			100.000,00 €	Maßnahme wird geschoben
K 18	Helmbachbrücke Hornesselwiese (Waldschenke) BW 6613 507	282	160.000,00 €		160.000,00 €		Keine Zuwendung, Umsetzung 2024
K 28	Eisbachbrücke Obrigheim BW 6415 549	283	120.000,00 €			120.000,00 €	Maßnahme wird geschoben
K 18	SW Im Frechental (6613 564A)	278	100.000,00 €			100.000,00 €	vs. 2025, noch unsicher
K 28	SW Bahnübergang Colgenstein	284	50.000,00 €			50.000,00 €	Maßnahme wird geschoben
K 29	Armco Eisbach Heidesheim	285	90.000,00 €			90.000,00 €	Maßnahme wird geschoben
K 17	SW Am Friedhof (6613 558) / Iggelbach	279	55.000,00 €		55.000,00 €		Umsetzung 2024
K18	Helmbach - Hornesselwiese	302	750.000,00 €		750.000,00 €		Synergie. Mit Kreis SÜW, K 51, ggf. FG III, Schutzeinrichtung erf.
K5	Lückenschluss R/G Erpolzheim-Ungstein	299					
K8/K10	Lückenschluss R/G Rödersheim-Meckenheim	300					
K24	Lückenschluss R/G Gerolsheim nach Lamsheim	301					
Gesamtkosten				964.621,33 €	3.745.000,00 €	1.570.000,00 €	